



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Março/2022

- **Objeto da Obra:** EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.
- **Nome do Contratado** D’FATIMA CONSTRUTORA LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso:** ESTADO, SEDOP
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇO N° 2/2021-003-PMGP
- **Data de Início da Obra:** 23/08/2021
- **Data de Fim da Obra:** 23/06/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.113.457,09
- **Valor total aplicado:** R\$ 1.277.357,46
- **Percentual aplicado no Total:** 60,44%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 211.648,02
- **Percentual aplicado no mês:** 10,01%