



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Maio/2022

- **Objeto da Obra:** EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.
- **Nome do Contratado** D’FATIMA CONSTRUTORA LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** ZONA URBANA
- **Origem do Recurso:** ESTADO, SEDOP
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇO N° 2/2021-003-PMGP
- **Data de Início da Obra:** 23/08/2021
- **Data de Fim da Obra:** 23/06/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.113.457,09
- **Valor total aplicado:** R\$ 1.583.969,25
- **Percentual aplicado no Total:** 74,95%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 306.611,79
- **Percentual aplicado no mês:** 14,51%



- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE 500 METROS DE PONTES DE MADEIRA
- **Nome do Contratado:** BELO MONTE 159,80 METROS E TRITON 340,20 METROS
- **Local de Execução da Obra:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** ESTADO, SETRAN
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA
- **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2019-02-PMGP
- **Data de Início da Obra:** 05/02/2020
- **Data de Fim da Obra:** 01/02/20202
- **Valor Total da Obra:** R\$ 7.510.655,39
- **Valor total aplicado:** R\$ 4.928.811,48
- **Percentual aplicado Total:** 68,26%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 198.023,59
- **Percentual aplicado no mês:** 2,64 %



- **Objeto da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 5 IRMÃOS COM EXTENSÃO TOTAL DE 62KM NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.
- **Nome do Contratado:** T.L. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** ZONA RURAL
- **Origem do Recurso:** ESTADO, SETRAN
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA
- **Número do Processo Licitatório:** N° 3/2020-001-PMGP
- **Data de Início da Obra:** 26/08/2020
- **Data de Fim da Obra:** 04/01/20202
- **Valor Total da Obra:** R\$ 5.399.438,18
- **Valor total aplicado:** R\$ 4.790.196,03
- **Percentual aplicado no Total:** 88,72%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ R\$ 539.003,25
- **Percentual aplicado no mês:** 9,98%